УТВЕРЖДАЮ	УТВЕРЖДАЮ
Главный конструктор	Генеральный директор
АО «ОДК-Газовые турбины»	AO «НПФ «Система-Сервис»
Д.Н. Морозов	С.В. Квашнин
«» 2022 г.	«» 2022 г.

БЛОК УСТРОЙСТВ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ГПА/ГТЭС

Программа и методика приемо-сдаточных испытаний

А-12.637.44 ПМ

Собственность АО «НПФ «Система-Сервис». Запрещается использование, копирование, передача другим организациям и лицам без разрешения собственника

СОДЕРЖАНИЕ

											Лист	
1	Наиме	нование и	обознач	ение и	іздел	шя					3	
	•											
		•										
	•	•	•									
								ументации Бу				
								ументации в				
6.3	. Пров	ерка соот	ветствия	БУНК [.]	треб	ованиям конс	структор	ской докумен	тации.	комплектн	ости и	
								нтиляционнь				
											8	
								троснабжени				
6.8	.8. Проверка возможности заземления БУНК											
6.9	9. Подъем блок-контейнера со строповкой											
	.10. Дождевание блок-контейнера											
								правления м				
								правления и				
								для систем а				
											10	
6.1	4. Про	верка фун	кционир	ования	я уст	ройства низк	овольтн	ого комплект	ного ра	спределен	ия и	
упр	авлен	ия НКУ РУ	200-411	-66							10	
								ого комплект				
								ого комплект				
								 MS				
								*IS				
								MS, БУС-160T				
								ΠA				
						12.129.33						
								руэ				
6.2	3. Про	верка соо	тветствия	я систе	емы х	жизнеобеспе	чения А-	-12.000.56 тре	ебовани	МКІ		
KOF	іструк	торской до	окумента	ции, ко	омпл	ектности и м	аркиров	ки			12	
							Собстве	енность АО «НП«	Ф «Систе	ма-Сервис».		
							ещается ис	спользование, ко	пирован	ие, передача		
						or	оганизация	ям и лицам без ј	разрешен	ия собственн	ника	
	I		T									
							A	4-12.637.44 П	M			
∕Ізм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							T	
Разр		Забелин	my	02.02.22	ı	Блок устройс	тв низко	ВОЛЬТНЫХ	Лит.	Лист	Листов	
	верил	Радыш	Toull	02.02.22		коммуникаці				2	20	
Н. к	онтр.	Глазова	27	02.02.22		•						
					ı	Трограмма и		•	AO «H	ПФ «Система	-Сервис»	
Нач.	отд.	Радыш	Typull	02.02.22		сдаточны	ых испыт	ании				
	Инв. №	? подл.	Подп.	и дата		Взам. инв	. Nº	Инв. № ду	бл.	Подп. и	1 дата	

1		№ подл.		и дата	Взам. ин		Инв. № дубл.		Подп. и д	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						3
						A-1	2.637. 44 ПМ			
-										Лист
ПI	РИЛОХ РИЛОХ	КЕНИЕ Б (Ре КЕНИЕ В (Ре	екоменду екоменду	емое) Фор емое) Фор	ома сводного ома протокол	протоко па провер	ла испытаний эки возможность	 1 3a3eN	 иления БУН	16 IK.18
П	РИЛО	КЕНИЕ А (Ре	екоменду	емое) Рек	омендуемые	формы	іротоколов		•••••	15
6.	24. H	оверка фун	кционир	ования си	стемы жизне	обеспече формы п	ения А-12.000.56	D		12 15

1 Наименование и обозначение изделия

Настоящая программа и методика приемо-сдаточных испытаний распространяется на блок устройств низковольтных коммуникационных ГПА/ГТЭС, А-12.637.44 для ГПА-25 КС-1 «Салдыкельская» по опросному листу № 10.1-11/56-21-004 (в дальнейшем — БУНК).

2 Цель испытаний

Целью испытаний является проверка работоспособности оборудования БУНК при проведении проверок, приведенных в таблице 5.1 на предприятии-изготовителе.

Испытания проводятся на основании утвержденной настоящей Программы и методики приемо-сдаточных испытаний.

3 Общие положения

При проведении проверки следует пользоваться следующей документацией:

- Ведомость эксплуатационных документов (А-12.637.44 ВЭ);
- Перечень элементов (A-12.637.44 ПЭ4);
- Схема электрическая соединений (А-12.637.44 Э4);
- Схема электрическая расположения (А-12.637.44 Э7);
- Программа и методика проверки функционирования МСКУ 6000-01-047-11 (ССРВ.421467.601-047.11 ПМФ);
- Программа и методика проверки функционирования НКУ РУ 200-215-22 (ССРВ.565116.200-215.22 ПМФ);
 - Программа и методика испытаний НКУ РУ 200-215-22 (ССРВ.565116.200-215.22 ПМ1);
- Программа и методика проверки функционирования НКУ РУ 200-509-12 (ССРВ.565116.200-509.12 ПМФ);
 - Программа и методика испытаний НКУ РУ 200-509-12 (ССРВ.565116.200-509.12 ПМ1);
- Программа и методика проверки функционирования НКУ РУ 200-411-66 (ССРВ.565116.200-411.66 ПМФ);
- Программа и методика приемо-сдаточных испытаний НКУ РУ 200-411-66 (ССРВ.565116.200-411.66 ПМИ);
 - Руководство по эксплуатации ИБП BFIz 130T 400/400 MS (ТРФМ.565516.010РЭ);
 - АУПТ, СПА и КЗ ГПА-25. Рабочая документация (359/041-2828/САЛ-АПТ).

4 Общие требования к обеспечению испытаний

4.1 Испытания при использовании измерительных приборов проводятся при следующих климатических условиях:

					A-12.637.44 ПМ						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Инв. № подл.		Инв. № подл. Подп. и дата		и дата	Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и д		Подп. и дат	a			

- температура окружающего воздуха от 15 до 35 °C;
- относительная влажность воздуха до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.
- 4.2 Испытания системы проводятся с использованием следующих средств и оборудования:
- калибратор FLUKE 744;
- магазин сопротивлений Р4831;
- мегаомметр E6-24/1 или ЭС0210/1;
- миллиомметр E6-18;
- мультиметр FLUKE 187;
- установка для проверки электрической прочности изоляции УПУ-5М;
- индикатор светодиодный ~230 B;
- калибратор FLUKE 715;
- толщиномер ЛКП «Константа МК4».

Средства измерения должны быть поверены (с соответствующей отметкой).

Примечание: Допускается применение средств измерений других типов, основные характеристики которых не хуже приведенных в списке.

4.3 Действия по результатам проведения испытаний

Порядок и последовательность проведения испытаний определены разделом 6 настоящей программы и методики испытаний. Перечень проверяемых характеристик и функций приведен в таблице 5.1.

При проведении проверок по каждому пункту таблицы 5.1 следует заполнить соответствующий протокол проверки, в котором указывается порядок выполнения действий и реакции оборудования БУНК. Рекомендуемые формы протоколов приведены в приложении А.

Критерием успешного завершения проверки является выполнение всех требований, описанных в соответствующей методике проверки.

При положительном завершении проверки ставится отметка об успешном выполнении в протоколе испытаний с указанием конкретных результатов проверки.

При отрицательном результате проверки дается время на устранение несоответствия, если положительного результата не достигнуто в течение 30 минут, переходят к следующей проверке, если выявленное несоответствие БУНК не препятствует проверке других требований. После устранения дефекта БУНК должен вторично подвергаться приемо-сдаточным испытаниям по требованиям, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

По завершении испытаний, в случае положительных результатов по всем требованиям, БУНК должен использоваться по назначению в соответствии с РЭ на составные части БУНК. Форма сводного протокола приемо-сдаточных испытаний приведена в Приложении Б.

						A-1	2.637.44 ПМ		Лист			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дат	а				

5 Проверяемые характеристики и функции

Перечень проверяемых характеристик и функций приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

UU Иō	Наименование проверяемой характеристики (функции)	Методика испытаний
1	Проверка состава и содержания эксплуатационной документации БУНК	6.1
2	Проверка состава БУНК	6.2
3	Проверка соответствия БУНК требованиям конструкторской документации, комплектности и маркировки	6.3
4	Проверка открывания и закрывания дверей и замков, вентиляционных клапанов	6.4
5	Проверка надежности крепления оборудования	6.5
6	Проверка правильности монтажа кабельных сетей электроснабжения и кабельных сигнальных цепей	6.6
7	Проверка параметров сетей электропитания БУНК	6.7
8	Проверка возможности заземления БУНК	6.8
9	Подъем блок-контейнера со строповкой	6.9
10	Дождевание блок-контейнера	6.10
11	Проверка линейных размеров блок-контейнера	6.11
12	Проверка функционирования системы комплексного управления мультипроцессорной МСКУ 6000-01-047-11	6.12
13	Проверка функционирования контроллера пожарного для систем автоматического пожаротушения ПК 6000-02-064	6.13
14	Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-411-66	6.14
15	Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-215-22	6.15
16	Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-509-12	6.16
17	Проверка функционирования ИБП BFIz 130T 400/400 MS	6.17
18	Проверка блока управления стартером БУС-160Т	6.18
19	Проверка функционирования ИБП BFIz 130T 400/400 MS, НКУ РУ 200-411-66, НКУ РУ 200-215-22, НКУ РУ 200-509-12 при управлении от САУ ГПА	6.19
20	Проверка шкафа аппаратного А-12.129.33	6.20
21	Проверка шкафа виброаппаратуры АВОГ А-12.129.34	6.21
22	Проверка соответствия монтажа комплекта АСПС и СОУЭ	6.22
23	Проверка соответствия системы жизнеобеспечения A-12.000.56 требованиям конструкторской документации, комплектности и маркировки	6.23
24	Проверка функционирования системы жизнеобеспечения А-12.000.56.	6.24

В процессе проведения испытаний объем и методы испытаний могут изменяться по согласованию сторон.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	A-1	2.637.44 ПМ		Лист 6
	Инв. № подл. Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дат	а

6 Методы испытаний

6.1. Проверка состава и содержания эксплуатационной документации БУНК

Проверить состав документации БУНК согласно А-12.637.44 ВЭ

6.2. Проверка состава БУНК

Проверить состав БУНК в соответствии со списком:

- Система комплексного управления мультипроцессорная МСКУ 6000-01-047-11 (САУ ГПА) 1шт.
- Контроллер для систем автоматического пожаротушения ПК 6000-02-064 (ПК ГПА) 1шт.
- Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ 200-215-22 (НКУ ГПА) 1шт.
- Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ 200-509-12 (НКУ ABO) 1шт.
- Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ 200-411-66 (ШСН) 1шт.
- Блок управления стартером, БУС-160Т 1шт.
- ИБП BFIz 130T 400/400 MS 1шт.
- Шкаф аппаратный A-12.129.33 1шт.
- Шкаф виброаппаратуры ABOГ A-12.129.34 1шт. Результат проверки оформить протоколом.
- 6.3. Проверка соответствия БУНК требованиям конструкторской документации, комплектности и маркировки

Проверку соответствия БУНК требованиям конструкторской документации, комплектности и маркировки проводят визуальным осмотром БУНК и сличением с чертежами, конструкторской документацией, опросным листом на БУНК № 10.1-11/56-21-004 и Приложений к нему.

Проверка соответствия требованиям опросного листа на БУНК № 10.1-11/56-21-004 к цветовым покрытиям производится путем предъявления паспорта на краску, и проверкой толщины ЛКП.

6.4. Проверка открывания и закрывания дверей, замков, вентиляционных клапанов

Провести проверку открывания и закрывания дверей, замков, вентиляционных клапанов. Результат проверки оформить протоколом.

					A-12	А-12.637.44 ПМ					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				-			
Инв. № подл.		№ подл. Подп. и дата		и дата	Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп.			а			

6.5. Проверка надежности крепления оборудования

Провести проверку надежности крепления оборудования внутри БУНК. Убедиться, что крепление выполнено в соответствии с конструкторской документацией на БУНК. Результат проверки оформить протоколом.

6.6. Проверка правильности монтажа кабельных сетей электроснабжения и кабельных сигнальных цепей.

Провести проверку монтажа кабельных соединений на соответствие A-12.637.44 Э4. Проверить прокладку кабелей и правильность подключения всех цепей. Результат проверки оформить протоколом.

6.7. Проверка параметров сетей электропитания БУНК

Проверку параметров электропитания проводят по составным частям БУНК, подключая к соответствующим входным клеммам подачи напряжения питания вольтметры переменного и постоянного токов согласно документации на составные части БУНК. Убедиться в соответствии напряжения питания допускаемым значениям (представленным в соответствующей документации на составные части БУНК).

6.8. Проверка возможности заземления БУНК

Проверку возможности заземления БУНК проводят визуальным осмотром и сличением со схемой заземления и уравнивания потенциалов приведенной в А-12.637.44 Э4.

Проверить качество контактных соединений заземляющих проводников. Проверить целостность и прочность проводников, не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках.

Измерить электрическое сопротивления между элементами заземления шкафов и рамой БУНК с помощью миллиомметра. Проверка считается выполненной если сопротивление между элементами заземления шкафа и болтом заземления, установленном на раме контейнера, не превышает 0,05 Ом.

Проверить правильность электромонтажа согласно схемам электрических соединений А-12.637.44 Э4 (БУНК) и А-12.000.56 Э4 (СЖО), а также напряжение прикосновения в соответствии с методикой по ГОСТ 12.1.038, сопротивление изоляции кабелей, сопротивление изоляции нагревательных элементов и электродвигателей, проверку фазировки напряжения электроприемников БУНК.

Перед проведением измерения сопротивления изоляции отключить измерительные преобразователи и приборы, светосигнальную арматуру (извлечь из арматуры сигнальные лампы и светодиоды), отключить измерительные цепи и цепи анализатора сети.

						A-12.637.44 ΠM						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Инв. № подл.		Инв. № подл. Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дат	а			

Измерение сопротивления изоляции цифровых каналов связи с САУ не выполнять.

Измерение сопротивления изоляции выполнять при включенных автоматических выключателях.

Проверку силовых и вторичных цепей каждого присоединения напряжением в 400 В и 230 В выполнять мегаомметром на напряжение 1000 В, сопротивление изоляции должно составлять не менее 1,0 МОм.

Проверку силовых и вторичных цепей каждого присоединения напряжением 24 В выполнять мегаомметром на напряжение 500 В, сопротивление изоляции должно составлять не менее 0,5 МОм.

Проверить соответствие размещения внешних заземляющих зажимов БУНК, указанных в габаритном чертеже А-12.637.44 ГЧ.

Восстановить подключение отключенной перед проверкой аппаратуры.

Результат проверки оформить протоколом.

6.9. Подъем блок-контейнера со строповкой.

Испытания проводится для проверки способности контейнера, выдерживать нагрузки, возникающие при подъеме за 4 захвата.

Контейнер необходимо поднять согласно схеме строповки по чертежу А-12.637.44 ГЧ, таким образом, чтобы не возникало заметных ускорений или замедлений. Подъем должен осуществляться при помощи стропов, допускается подъем с применением траверсы. После подъема контейнер должен находится в поднятом положении в течении 5 минут.

После завершения испытания не должно быть не остаточных деформаций, ни других отклонений линейных размеров, нарушения ЛКП и т.п., которые делали бы контейнер непригодным к эксплуатации.

6.10. Дождевание блок-контейнера

Контейнер БУНК должен быть брызгозащищенным. Проверку проводить по поверхностям, уплотняемым заглушками, а также поверхностям проемов дверей и ворот, в местах прилегания наличников дверных коробок к панелям контейнера при следующих режимах дождевания:

- интенсивность дождя (5±2)мм/мин на каждую сторону и крышу;
- продолжительность дождя не менее 30 мин. на проверяемую поверхность;
- расстояние между разбрызгивающими патрубками и обшивкой не должно быть более 2м;
- направление разбрызгивания под углом (45±5)° к поверхности;
- интенсивность измерять в зоне проверяемой поверхности водосборником в течение не менее 30 с.

						А-12.637.44 ПМ					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		A-1	2.637. 44 HM		9		
	•		•								
	Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дат	а		

Не допускается проникновение воды внутрь контейнера БУНК - по завершения испытания визуально убедиться в отсутствии протечек внутри контейнера.

Дождевание по приведенной методике производится для блок-контейнера до установки оборудования. Акт о выполнении испытаний по водонепроницаемости контейнеров направляется в АО «ОДК-Газовые турбины» с сопроводительным письмом и прикладывается к А-12.637.44 ПМ.

6.11. Проверка линейных размеров блок-контейнера

Провести проверку размеров блок-контейнера на соответствие габаритному чертежу приложенного к паспорту на блок-контейнер. Допускаются предельные отклонения линейных размеров ± 15 мм. Произвести проверку кабельных вводов (координаты и размеры, комплектность (тип рамок, заглушки).

6.12. Проверка функционирования системы комплексного управления мультипроцессорной МСКУ 6000-01-047-11

Проверка функционирования системы комплексного управления мультипроцессорной МСКУ 6000-01-047-11 производится согласно документу ССРВ.421467.601-047.11 ПМФ.

Результат проверки оформить протоколом.

6.13. Проверка функционирования контроллера пожарного для систем автоматического пожаротушения ПК 6000-02-064

Проверка функционирования контроллера пожарного для систем автоматического пожаротушения ПК 6000-02-064 производится на соответствие техническим условиям ТУ 26.30.50-083-50843011-2020.

Результат проверки оформить протоколом.

6.14. Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-411-66

Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-411-66 производится согласно документу ССРВ.565116.200-411.66 ПМФ. Результат проверки оформить протоколом.

6.15. Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-215-22

Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-215-22 производится согласно документу ССРВ.565116.200-215.22 ПМФ. Результат проверки оформить протоколом.

						A-1	2.637.44 ПМ		Лист 10			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	а				

6.16. Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-509-12

Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-509-12 производится согласно документу ССРВ.565116.200-509.12 ПМФ. Результат проверки оформить протоколом.

6.17. Проверка функционирования ИБП BFIz 130T 400/400 MS

Проверка функционирования ИБП BFIz 130T 400/400 MS производится согласно п.5 документа «Руководство по эксплуатации» ТРФМ.565516.010РЭ.

Результат проверки оформить протоколом.

6.18. Проверка блока управления стартером БУС-160Т

Проверить наличие акта о проверке оборудования. Проверить комплектность сличением действительной комплектности с комплектностью, указанной в сопроводительной документации. Проверить на отсутствие видимых повреждений. Сверить места размещения оборудования в БУНК и проверить выполнения монтажа кабелей для подключения устройства.

Результат проверки оформить протоколом.

6.19. Проверка функционирования ИБП BFIz 130T 400/400 MS, БУС-160T, НКУ РУ 200-411-66, НКУ РУ 200-215-22, НКУ РУ 200-509-12 при управлении от САУ ГПА

Выполняется проверка отработки команд, получаемых от САУ ГПА, проверка выдачи сигналов состояния в САУ ГПА, диагностики неисправностей элементов вплоть до сменного модуля.

Проверка выполняется для всего объема информационного взаимодействия по сигналам, передаваемым как по информационным (последовательным) каналам, так и по физическим (БЭАО).

Проверка выполняется для головного образца.

Результаты проверки оформить протоколом.

6.20. Проверка шкафа аппаратного А-12.129.33

Шкаф аппаратный предназначен для размещения в нем давальческого оборудования. Оборудование устанавливается в шкаф по документации АО «ОДК-ГТ» на месте эксплуатации на этапе монтажа.

Проверить комплектность сличением действительной комплектности с комплектностью, указанной в A-12.129.33. Проверить на отсутствие видимых повреждений. Сверить место размещения оборудования в БУНК.

Результат проверки оформить протоколом.

						A-1	2.637.44 ПМ		Лист 11		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7, 22,007,1,1,1,1					
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и		Подп. и дат	a				

6.21. Проверка шкафа виброаппаратуры АВОГ А-12.129.34

Шкаф виброаппаратуры АВОГ предназначен для размещения в нем давальческого оборудования. Оборудование устанавливается в шкаф по документации АО «ОДК-ГТ» на месте эксплуатации на этапе монтажа.

Проверить комплектность сличением действительной комплектности с комплектностью, указанной в A-12.129.34. Проверить на отсутствие видимых повреждений. Сверить место размещения оборудования в БУНК.

Результат проверки оформить протоколом.

6.22. Проверка соответствия монтажа комплекта АСПС и СОУЭ

Внешним осмотром проверить места установки оборудования и прокладку кабелей на соответствие рабочему проекту 359/041-2828/САЛ-АПТ.

Результат проверки оформить протоколом.

6.23. Проверка соответствия системы жизнеобеспечения А-12.000.56 требованиям конструкторской документации, комплектности и маркировки

Проверку соответствия системы жизнеобеспечения требованиям конструкторской документации, комплектности и маркировки проводят визуальным осмотром и сличением с чертежами, конструкторской документацией.

6.24. Проверка функционирования системы жизнеобеспечения А-12.000.56.

Перед началом проверки функционирования системы жизнеобеспечения должно быть организовано рабочее место, оснащенное средствами измерения и отвечающее требованиям безопасности ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0 и правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, а именно:

- оснащено средствами защиты от поражения электрическим током;
- обеспечено надежное электрическое соединение всех доступных к прикосновению металлических нетоковедущих частей электрооборудования с заземляющим устройством, с оформлением протокола проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

Все автоматические выключатели НКУ РУ 200-411-66 и НКУ РУ 200-215-22 должны находиться в состоянии выключено.

Осторожно! Напряжение 230 В, 50 Гц.

6.24.1 Проверка функционирования электроконвекторов

Подключить и проверить наличие питания в НКУ РУ 200-411-66, включить вводной автоматический выключатель.

						A-12.637.44 ΠM				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дат	a		

Включить автоматический выключатель соответствующей силовой группы в НКУ РУ 200-411-66.

Перевести переключатель режима управления соответствующей силовой группы на двери НКУ РУ 200-411-66 в положение «Ручн»

Нажать кнопку «Вкл» соответствующей силовой группы на двери шкафа НКУ РУ 200-411-66, проверить включение световой индикации, при необходимости вместо цепей блокирующих включение пускателя, установить перемычки.

Проконтролировать включение индикатора электропитания на конвекторе.

Перевести кнопку включения/выключения на панели управления конвектора в режим «I» или «II» (половинная или полная мощность нагрева), повернуть ручку регулировки термостата на панели управления вправо в положение «max».

Проконтролировать нагрев конвектора.

Нажать кнопку «Откл» соответствующей силовой группы на двери шкафа НКУ РУ 200-411-66, проверить отключение напряжения и выключение световой индикации;

Отключить автоматический выключатель в НКУ РУ 200-411-66.

6.24.2 Проверка функционирования рабочего освещения

Включить автоматический выключатель соответствующей силовой группы в НКУ РУ 200-411-66.

Перевести выключатель рабочего освещения в положение «Вкл».

Проконтролировать включение рабочего освещения в блоке.

6.24.3 Проверка функционирования аварийного освещения

Подключить и проверить наличие питания в НКУ РУ 200-215-22.

Включить автоматический выключатель соответствующей силовой группы в НКУ РУ 200-215-22.

Отключить автоматический выключатель силовой группы «Рабочее освещение» в НКУ РУ 200-411-66.

Проконтролировать включение аварийного освещения.

Отключить питание и автоматический выключатель в НКУ РУ 200-215-22.

6.24.4 Проверка функционирования телефона и громкоговорителя

Проверить функционирование телефона подключив его к телефонной линии.

Проверить функционирование громкоговоритель подключив его к линии оповещения 30/120 В и подав тестовый сигнал.

6.24.5 Проверка наличия напряжения в розетках технологических

Включить автоматические выключатели «розетки технологические \sim 12В», «розетки технологические \sim 230В», «розетки технологические» 400 В» в НКУ РУ 200-411-66.

						A-12.637.44 ΠM				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Инв. № подл. Под		Подп.	и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дат	а		

Комбинированным прибором измерить напряжение на розетках. Значение напряжение переменного тока должно быть:

(12,0±1,2) В – для розеток ~12В;

(230,0±23) В – для розеток ~220В;

 (230 ± 23) В относительно шины N и (400 ± 40) В между фазными проводниками (линейное напряжение) – для розеток ~400 В.

Фазоуказателем проверить соответствие чередования фаз, индикатор фазоуказателя должен иметь правое вращение (A-B-C).

Отключить автоматические выключатели.

					л				
					A-12.637.44 ΠM				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв. № подл.		Подп.	и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дат	а		

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Рекомендуемое)

Рекомендуемые формы протоколов

			Протока	- NO					
	Протокол № Проведения проверки выполнения:								
	———— ный проток A-12.637		о результатам	проверки оборудова	———— ния БУНК согласі				
		,): :						
	№ п.п.	Наименовани		Результат проверки	1				
	Проверку вы	ыполнили:							
0		ыполнили: ия, должность	Φ.	И.О., подпись	дата				
)рганизаци			И.О., подпись	дата				
0)рганизаци)рганизаци	ія, должность	Φ.						
0)рганизаци)рганизаци	ія, должность ія, должность	Φ.	И.О., подпись	дата				
0)рганизаци)рганизаци	ія, должность ія, должность	Φ.	И.О., подпись	дата				
0)рганизаци)рганизаци	ія, должность ія, должность	Φ.	И.О., подпись	дата				
0)рганизаци)рганизаци	ія, должность ія, должность	Φ.	И.О., подпись	дата				

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Рекомендуемое)

Форма сводного протокола испытаний

Наименование объекта:		
-		

Сводный протокол приемо-сдаточных испытаний БУНК

UU Nō	Наименование проверяемой характеристики (функции)	Методика испытаний
1	Проверка состава и содержания эксплуатационной документации БУНК	6.1
2	Проверка состава БУНК	6.2
3	Проверка соответствия БУНК требованиям конструкторской документации, комплектности и маркировки	6.3
4	Проверка открывания и закрывания дверей и замков, вентиляционных клапанов	6.4
5	Проверка надежности крепления оборудования	6.5
6	Проверка правильности монтажа кабельных сетей электроснабжения и кабельных сигнальных цепей	6.6
7	Проверка параметров сетей электропитания БУНК	6.7
8	Проверка возможности заземления БУНК	6.8
9	Подъем блок-контейнера со строповкой	6.9
10	Дождевание блок-контейнера	6.10
11	Проверка линейных размеров блок-контейнера	6.11
12	Проверка функционирования системы комплексного управления мультипроцессорной МСКУ 6000-01-047-11	6.12
13	Проверка функционирования контроллера пожарного для систем автоматического пожаротушения ПК 6000-02-064	6.13
14	Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-411-66	6.14
15	Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-215-22	6.15
16	Проверка функционирования устройства низковольтного комплектного распределения и управления НКУ РУ 200-509-12	6.16
17	Проверка функционирования ИБП BFIz 130T 400/400 MS	6.17
18	Проверка блока управления стартером БУС-160Т	6.18
19	Проверка функционирования ИБП BFIz 130T 400/400 MS, НКУ РУ 200-411-66, НКУ РУ 200-215-22, НКУ РУ 200-509-12 при управлении от САУ ГПА	6.19
20	Проверка шкафа аппаратного А-12.129.33	6.20
21	Проверка шкафа виброаппаратуры АВОГ А-12.129.34	6.21
22	Проверка соответствия монтажа комплекта АСПС и СОУЭ	6.22
23	Проверка соответствия системы жизнеобеспечения А-12.000.56 требованиям конструкторской документации, комплектности и маркировки	6.23
24	Проверка функционирования системы жизнеобеспечения А-12.000.56.	6.24

									Лист	
						А-12.637.44 ПМ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
	Инв. №	№ подл.	Подп.	и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл. Подп. и д		a	
		•								

Выводы и предложения:		
Комиссия установила:		
Организация, должность	Ф.И.О., подпись	дата
Организация, должность	Ф.И.О., подпись	дата
Организация, должность	Ф.И.О., подпись	дата

						A-12.637.44 ΠM					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					17		
	•								•		
Инв. № подл.		Подп.	и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дат	a			

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Рекомендуемое)

Форма протокола проверки возможности заземления БУНК

На	именовани	е объекта	:					
				Протокол	Nº			
		П	Іроверка	возможности	зазе	мления БУНК		
06	орудовани	e:						
Ти	п:			Зав №				
Цє	ель измерен	ний (испыт	ганий):					
Нс	рмативная	документ	ация:					
Эл	ектрическо	е сопроти	вление ме	ежду клеммой за	ЩИТН	ного заземления и л	юбой доступно	ой
для при	косновения	я металлич	ческой час	тью должно быт	ъ не	более 0,1 Ом.		
-						Атмосферное давле	ение:	_
1.	Результа	ты прове	ерки:					
NO	Macrons			T		D =anav Mayanay	(0.1)	
Nº ⊓.п.	-	асположен электрооб		ия ия		R перех. Измерен	ное, (Ом)	
1			2			3		
Пг	OPANAUS IIA	PUOCTHOCTH	проволи	иков эээөмпөнип	Rua	уальным осмотром	TROPANAUS UA-	
	ть разъёмн				. риз	уальным осмотром	проверена це-	
Db	івод:							
					Δ-1	2.637.44 ПМ		Лист
Изм Лист	№ докум.	Подп.	Дата	T	Λ. Ι	2.037.1111111	Г	18
Инв. №	№ подл.	Подп.	и дата	Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дат	га

2.	Проверки	проведены	приборами:
	LIBODCBINI	провещены	IIPIIOOPUIIII

Nº п.п.	Тип	Завод- ской но- мер		гические ристики	Дата по	верки	Орган метрологиче- ской службы, про- водивший поверку
			Диапа- зон из- мерений	Погреш- ность	послед- няя	оче- редная	

Испытания провел:

Организация, должность	Ф.И.О., подпись	дата
Организация, должность	Ф.И.О., подпись	дата
Протокол проверил:		
Организация, должность	Ф.И.О., подпись	дата
Опганизация долучость	ФИО полимсь	лата

					A-12.637.44 ΠM				Лист
									10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				19	
Инв. № полл.		Полп. и лата			Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Полп. и лата		

Лист регистрации изменений № доку-Изм. Номера листов (страниц) Подпись Всего ли-Дата стов (страмента измезаменовых аннулирониц) в доненных ванных ненных кументе Лист А-12.637.44 ПМ 20 Изм Лист № докум. Подп. Дата Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата